



Halsendallaan 5 - 1652 ALSEMBERG
tel 02 380 52 71 - fax 02 380 89 86

Meensestraat 41 - 8500 KORTRIJK
tel 056 35 76 76 - fax 056 35 68 87

e-mail info@vanhemelen.org
BTW BE 0422.507.353

Proces verbaal van onderzoek van een huishoudelijke elektrische installatie op lage en zeer lage spanning

overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties



- Gelijkvormigheidsonderzoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (nieuw - wijziging) (uitbreiding) (AREI art. 270)
- Controlebezoek van een bestaande huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (AREI art. 271)
- Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie vóór verzwaren van de aansluiting op het openbaar verdeelnet (AREI art. 276)
- Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie bij de verkoop van een wooneenheid (AREI art. 276bis)

Eigenaar/beheerder/ uitbater - Naam	MUSCH - SLEGERS		Voornaam		Postnr	
Adres			Gemeente			
Installateur	SK		Gemeente			
BTW-nummer	BE 0448 108340					
of identiteitskaartnr.		Uitreikingsdatum	__ / __ / ____	Gemeente		
Plaats van onderzoek	Beelbekensstraat 4		Postnr.		1540	
Adres			Gemeente		Heule	
EAN-code	5141449400000451762		Elektriciteits- verdelers		LUMINUS	
Type installatie	<input type="checkbox"/> tijdelijke installatie / voorlopige aansluiting voor werf / festiviteiten		<input checked="" type="checkbox"/> wooneenheid (huis, appartement, andere)	<input type="checkbox"/> huishoudelijke werkeenheden	<input type="checkbox"/> gemeenschappelijke delen van een residentiële eenheid	

Algemene beschrijving van de aansluiting	Algemene beschrijving van de stroombanen en hun beschermingen
U _{nom} (V ac/dc)	3x400VHN
Ø voedingskabel (mm²)	16mm²
I _{nom} aansluiting (A)	max 40A
Type alg. schakelaar	DIF
Aantal borden	1
Aantal eindstroombanen	10-14-3
Type aardelektrode	PIKER
Algemene diff.stroom.inr.	4p40A03A
Bijkomende diff.stroom.inr.	4p40A03A
Vaste verwarmingstoestellen (aantal - kW) :	

Metingen	Meetapparaat : apparaat waarvan de inspecteur titularis is	Onderzoek uitgevoerd overeenkomstig : procedure TD-E-01
Aardspreidingsweerstand :	22 Ω	Isolatiweerstand (250/500/1000V) : 72 MΩ
		Werkking differentieelstroominrichting : OK/NOK
		Continuïteit PE-geleiders & equipot.: OK/NOK

Inbreuken (AREI - art.) / Bemerkingen (opm.)

Geen

NOOT: Beroep op nog af te werken.
 Aanvullend bezoek bij onderzoek (ref.) : RAP ___ / ___ / ____

Besluit

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.I.
De ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, werden ontoegankelijk gemaakt door verzegeling. Het (de) eendraads- en opstellingsschema(s) werden voor gezien getekend / werden opnieuw geïllustreerd.
De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn. (art. 271)

De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het A.R.E.I.
De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen.
Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd vóór : ___ / ___ / ____

Volgend controlebezoek uiterlijk op :	12/03/2011	Agent-onderzoeker (naam - nr - handtekening)	Dierckx, La Chaux 99	Datum onderzoek:	12/03/2011
---------------------------------------	------------	--	----------------------	------------------	------------

28190
RAP-E-901 (01.07.2008)