

## ATTEST : ALGEMENE SCHEIDINGSSCHAKELAAR

De aansluitautomaat, die deel uitmaakt van de bij u aangebrachte meetmodule, beantwoordt aan artikel 248.02 van het A.R.E.I.

Hij mag dus aangewend worden als **algemene scheidingschakelaar** voor de binneninstallatie, in zoverre het hoofdverdeelbord in hetzelfde lokaal is opgesteld.

Uw intercommunale

T1 - 601 - F1 (v. 01)

06 83 01

### OPGELET

- In deze omslag bevindt zich :
- Het geïllustreerd keuringsverslag (2X)
- Het attest algemene scheidingschakelaar


Toebehoren in het dossier van de  
huishoudelijke elektrische installatie.

Uw stroom-verdeler IVERLEK



ZETEL ANTWERPEN  
Van der Sweepstraat 3 bus 44  
2000 Antwerpen  
Tel. (03) 216.28.90 - 216.28.91  
Fax (03) 238.86.65

ZETEL BRUSSEL  
Clovislaan 15  
1040 Brussel  
Tel. (02) 230.81.82  
Fax (02) 230.80.08



O. ref.: 1429874  
U. ref.: \_\_\_\_\_

VERSLAG NR.: 2396120227

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: 190 de Keukere of 'de Halle.

EIGENAAR: n.v. De Plette.

Adres: \_\_\_\_\_  
OPDRACHTGEVER: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_  
INSTALLATEUR: Pepen Beeluyden

Adres: \_\_\_\_\_  
BTW OF IK: \_\_\_\_\_

STROOMLEVERANCIER: Dutrecom.  
Ref.: \_\_\_\_\_ Teller nr. \_\_\_\_\_  
Index: \_\_\_\_\_

Datum van het onderzoek: 2/12/96 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek, controlebezoek volgens: (AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (ARAB art.262) (T.R. art. 231) (Voorschr. stroomlev.) Dutrecom.

Aard installatie: Nieuwe Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring: Type der lokalen: 0/0.6

Begin werken: Fundering vóór na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning 380/220 V Bescherming van de aansluiting 32 A

Voedingskabel hoofdbord: 4 X 10 mm² Alg. schakelaar: type 40A IV 1380V of P13A


Type van de aardelektrode: lus baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 12; RA: 1,1 Ohm; RI tot 5 MOhm

BESCHRIJVING: 1 ceuf. kumpen van 16A of 20A  
1 "bluef" 3x20A  
6 ceuf. p" 20A

JOMO

03 DEC. 1996



Vastgestelde inbreuken en/of nota's: geen

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT 1. De installatie is conform. De algemene ADS werd verzegeld en de éénraads en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 2/12/2017 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum. De installatie is niet conform. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op \_\_\_\_\_

DE AGENT ONDERZOEKER: nr. + naam + handtekening

De directeur,